

SEGUIMIENTO A EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION PUBLICA AÑO FISCAL 2019

DETALLE EXPEDIENTE TECNICO			MONTO ACTUALIZADO	ACUMULADO AL 2018			EJECUCION 2019						TOTAL	
Nº	PROYECTOS	CODIGO UNICO		COSTO DIRECTO EXP. TEC.	VAL. COSTO DIRECTO	% COSTO DIRECTO	ENERO	% ENERO	FEBRERO	% FEBRERO	MARZO	% MARZO	ACUMULADO GLOBAL	% ACUMULADO GLOBAL
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° CCOCHA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC.	2262321	1,933,141.02	1,392,560.63	1,158,706.30	83.21%	13,539.63	0.97%	23,318.71	1.67%	90,983.95	6.53%	1,286,548.59	92.39%
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU - APURIMAC		1,158,806.24	706,562.37	628,565.72	88.96%	0.00	0.00%	3,430.97	0.49%	23,736.25	3.36%	655,732.94	92.81%
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 1082 CHARAURO, DISTRITO DE PICHIRHUA - ABANCAY - APURIMAC		1,355,960.31	723,352.92	658,193.00	90.99%	0.00	0.00%	19,902.70	2.75%	16,241.49	2.25%	694,337.19	95.99%
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 925-CCAPACCA DISTRITO CURAHUASI PROVINCIA ABANCAY-REGION APURIMAC		1,474,542.68	1,036,634.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11,790.22	1.14%	62,492.01	6.03%	74,282.23	7.17%
5	AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE ABANCAY, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES	2112842	6,849,476.92	4,737,249.64	4,053,685.90	85.57%	0.00	0.00%	22,178.33	0.47%	64,020.85	1.35%	4,150,857.93	87.62%
6	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC	2164453	40,681,952.19	30,645,326.45	6,030,752.44	19.68%	84,249.31	0.27%	340,310.88	1.11%	405,685.79	1.32%	6,860,998.42	22.39%


GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Leonel Sarmiento Sotta
SUB GERENTE DE OBRAS